

Bilag 2 - Bolig- og ejendomsudvalget

Udvalg	Type	Overskrift	Kort beskrivelse	Forventet politisk behandling	Status	Fremdrift	Status 3. FR	Farve	2020	2021	2022	2023
BEU	3. Effektivisering	Rammebesparelse på udvendig bygningsvedligehold	Partierne er enige om, at rammebesparelsen på udvendig bygningsvedligeholdelse reduceres i forhold til det fremlagte budgetforslag fra forvaltningen. Partierne er enige om, at kommunens beboelsesejendomme friholdes, og frem mod budget 2021 udarbejdes en vedligeholdelsesplan i dialog med beboerne.	Der er ikke planlagt politisk forelæggelse.	Gennemført	Følger tidsplan	Gennemført ved en budgetreduktion i 2020 og 2021	Grøn	-350	-350	-	-
BEU	3. Effektivisering	B 2018 Tilbagebetaling fra Grundejernes investeringsfond (GI)	Der ønskes en mere systematisk planlagt vedligeholdelse på de beboelsesejendomme, som har indestående Grundejernes investeringsfond (GI). Forventningen er, at det skal resultere i en større refusion fra GI, svarende til ca. 3 pct.	Der er ikke planlagt politisk forelæggelse.	Gennemført	Følger tidsplan	Er udmøntet	Grøn	-400	-500	-500	-500
BEU	4. Anlæg	EV19-18 Frederiksberg Svømmehal - Renovering af fuger i murværk, renovering af tagafvandingsystem			Gennemført	Revideret tidsplan	Afsluttet med en mindredgift på 24 t.kr.	Lysegrøn	55			
BEU	4. Anlæg	EV20-01 Intern og ekstern rådgivning			Igangsæt	Følger tidsplan	Der overføres 1,7 mio.kr. til overslagsårene pga. lavere udgifter til rådgiver og honorar i 2020 end forventet	Lysegrøn	7.000			
BEU	4. Anlæg	EV20-04 Skolen ved Bülowvej - Udsk. af vinduer, 2 varmevekslere og ventilationsanlæg			Igangsæt	Revideret tidsplan	Mindre forskydning til 2021	Lysegrøn	900	1.700		
BEU	4. Anlæg	EV20-14 Hovedbiblioteket - Udsk. af kobbertag på vestsiden, gennemgang af vinduer			Igangsæt	Revideret tidsplan	afsluttes i 2021, der skydes 1,1 mio. kr. til 2021	Lysegrøn	4.700	2.000		
BEU	4. Anlæg	EV20-16 Kedelhallen - Renovering af murværk på skorsten samt etablering af ny top			Igangsæt	Revideret tidsplan	Mindre forsinkelse, der overføres derfor 0,4 mio. kr. til 2021. Herudover forventes der en samlet merudgift i 2021 på 0,4 mio. kr	Lysegrøn	1.100			
BEU	4. Anlæg	RA18-01 Rådhusårnet, snedkergennemgang og malerbehandling af vinduer, samt div. øvrige arb.	Renovering af betonkonstruktion og kobber i toppen af rådhusårnet samt fuger og murværk på hele årnet		Gennemført	Revideret tidsplan	Afsluttes i år - der forventes en merudgift på 120 t.kr.	Lysegrøn	8.125			
BEU	4. Anlæg	RA18-06 Etablering af rampe for niveaufri adgang til rådhusets hovedindgang	Etablering af ny rampe på rådhusets forplads. Ombygning af elevator med et ekstra stop i vindfang. Ny lift til store kørestole i vindfang.		Igangsæt	Revideret tidsplan	Projektet gennemføres i 2020.	Lysegrøn	4.867			
BEU	4. Anlæg	Skybruds sikring af kommunale ejendomme	Tiltag på ejendomme for at sikre mod skybrud		Igangsæt	Revideret tidsplan	Forsinkelse pga. afventning i forbindelse med dialog med forsyningen	Lysegrøn	4.104			
BEU	4. Anlæg	RA20-05 Rådhuset - Istandsættelse af toiletter på 3. sal ved 123/125			Ikke igangsæt	Revideret tidsplan	Forskydning pga. ændring af projektet - overføres 550 t.kr. til 2021	Lysegrøn	850			
BEU	4. Anlæg	RA20-07 Rådhuset - Renovering af omklædningsrum ved træningslokale i kælder			Igangsæt	Revideret tidsplan	Afsluttes i 2021, der overføres 200 t.kr. til 2021	Lysegrøn	700			